



# Annonay > Secteur Europe - Carnot - Montgolfier PHASE PRO







Requalification des espaces publics sur l'îlot Europe - Carnot













PACIFIER PAR LE SOL
> PROFIL CC': HIÉRARCHISER LES FLUX








#### PACIFIER PAR LE SOL > VUE N°2














#### **PACIFIER PAR LE SOL**






#### IDENTITÉ DE LIEU

**UNE SIGNALÉTIQUE** 

Aux jonctions des séquences...


...aux entrées charretières,


sur les lieux remarquables!



LA DEÛME COULE SOUS VOS PIEDS

via fluia 120 KM





#### **IDENTITÉ DE LIEU**

#### **UNE RUE JARDINÉE**

































Melica c











L'avenue : un ruban vert se déroulant au long de la

Les placettes : des bouquets arborés et plantés

créant des espaces intimistes et confidentiels

Via Fluvia lui conférant un espace approprié tout

en conservant une certaine porosité visuelle et

physique















remus himalaicus





mettre en valeur les façades de l'avenue de l'Europe

Les pieds de façade : des massifs colorés pour

es abords du giratoire : estomper le vocabulaire

routier par le végétal

sans conflit avec la Déôme enterrée, un ruban vert

parallèle à la Via Fluvia

L'avenue : des plantations sur bac pour planter













**CHOIX DES ESSENCES ET COMPOSITION À DÉFINIR AVEC LES SERVICES DE LA VILLE** 

PLANNING ENVISAGEABLE...



- **DEBUT OPERATION: SEPTEMBRE 24**
- 1 MOIS DE PREPARATION (SEPTEMBRE 24)
- 8 MOIS DE TRAVAUX (OCTOBRE 24 MAI 25)
- 1 MOIS DE RECEPTION (JUIN 25)
- PLANTATIONS AUTOMNE 25

#### **POUR MAÎTRISER LES IMPACTS SUR LA VIE DE L'AVENUE DES TRAVAUX PHASÉS**





## > PLANNING ENVISAGEABLE...

	.:	
	Déc.	
2025	Nov.	
	Oct.	
	Sept.	
	Août	
	Juil.	
	Juin	
	Mai	
	Avril	
	Mars	
	Fév.	
	Jan.	
2024	Déc.	
	Nov.	
20	Oct.	
	Sept.	×

Période de préparation de 1 mois en septembre 2024

Retrait des équipements de vidéosurveillance









## > PLANNING ENVISAGEABLE...

	Déc.	
	Nov.	
	Oct.	
	Sept.	
	Août	
2025	Juil.	
20	Juin	
	Mai	
	Avril	
	Mars	
	Fév.	
	Jan.	
	Déc.	×
2024	Nov.	×
20	Oct.	×
	Sept.	


Démarrage côté nord pour limiter l'impact sur les commerces pendant les fêtes de fin d'année avec l'accroche sur le carrefour giratoire et un impact sur 36 places de stationnement









> PLANNING ENVISAGEABLE...



Continuité des travaux en descendant vers le sud par tronçon









## > PLANNING ENVISAGEABLE...

Déc.	
Nov.	
Oct.	
Sept.	
Août	
Juil.	
Juin	
Mai	
Avril Mai	
Avril	×
Mars Avril	×
Fév. Mars Avril	×
Jan. Fév. Mars Avril	×
Déc. Jan. Fév. Mars Avril	×
	Juil. Août Sept. Oct. Nov.

Suite par la partie sud de l'opération pour soulever les sujets techniques (transformateur, ouvrage de la Deume)








## > PLANNING ENVISAGEABLE...

	Nov. Déc.	
2025	Sept. Oct.	
	Juil. Août	
20	Juin	
	Mai	×
	Avril	×
	Mars	×
	Fév.	
	Jan.	
	Déc.	
24		
24	Nov.	
2024	Oct. Nov.	

Continuité des travaux en remontant vers le nord – Secteur le plus concerné par les commerces



## AVENUE DE L'EUROPE > PLANNING ENVISAGEABLE...



	Déc.	
	Nov.	
	Oct.	
	Sept.	
	Août	
2025	Juil.	
20)	Juin	×
ľ		
	Mai	
	Avril Mai	
	Avril	
	Mars Avril	
	Fév. Mars Avril	
24	Jan. Fév. Mars Avril	
2024	Déc. Jan. Fév. Mars Avril	

Réception de l'ensemble des tronçons en juin 2025 hors plantations





## AVENUE DE L'EUROPE > PLANNING ENVISAGEABLE...



	Déc.	×
	Nov.	×
	Oct.	
	Sept.	
	Août	
25	Juil.	
2025	Juin	
	Mai	
	Avril	
	Mars	
	Fév.	
	Jan.	
	Déc.	
24	Nov.	
2024	Oct.	
	Sept.	

Réalisation des dernières plantations à la période favorable à l'automne 2025





MERCI ....





















